

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๘๗๐.๐๐	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.เยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ ตำบลค้อใต้	๑๔,๒๓๐.๐๐	๑๒,๔๓๕.๐๐	๑๔ ก.พ ๖๗	๑๔ ก.พ ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.อาหารเสริม(นม)	๑,๐๐๓,๖๓๘.๐๐	๖๔๗,๖๓๘.๗๔	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.รมน้ำใจต้านภัยยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็กและสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๖	๒๕ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๖๗๕.๐๐	๗ ก.พ. ๖๗	๗ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.วันเด็กแห่งชาติ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๖๑๒.๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. ๖๗	๒ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๘๕.๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วิชาการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๐๔๗,๗๑๕.๐๐	๑,๐๑๙,๔๔๑.๐๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.อาหารกลางวัน	๒,๐๓๖,๒๐๐.๐๐	๒,๐๓๒,๘๕๐.๐๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๔.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนา ศักยภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตำบลค้อใต้	๑๐,๓๓๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.พัฒนาศักยภาพผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการตำบลค้อใต้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๑๗๕.๐๐	๖ ก.พ. ๖๗	๗ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖.อบต.สัญจรออกสำรวจการ ยืนยัน/แสดงตัวตนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมมมมมมมมมมที่สำหรับ ติดตั้งภายในสำนักงาน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder)	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๖ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.เครื่องเสียงสำหรับออกกำลัง กาย ม.๑	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓.เครื่องเสียงสำหรับออกกำลัง กาย ม.๕	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒๓ โครงการ	๔,๘๙๓,๓๑๓.๐๐	๔,๒๓๗,๓๘๑.๗๔			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน บ้านขาม ม. ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๒ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) อบต.ค้อใต้	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่, สงกรานต์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๖๑.๐๐	ธ.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๗๕.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	๔๗,๖๓๐.๐๐	๒๗,๙๗๕.๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.การประชาสัมพันธ์เชิญชวน อำนวยความสะดวกร่วมงานรัฐ พิธี	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.ผลิตปุ๋ยจากขยะด้วยไส้เดือน ดิน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๗๕.๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙.ดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๘๐.๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๗	๖ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ/คลองสวย น้ำใส	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้โดยการจัดทำปรับ ข้อมูลแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๒.๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๗	๖ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒.รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๔๑๓.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	๖ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖.ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านค้อใต้ ม. ๑	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๗	๘ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยสงคราม บ้านค้อใต้ ม. ๑	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ. ๖๗	๘ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.ปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านคำเจริญ ม.๕	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๖ ก.พ. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.ปรับปรุงศาลาประชาคม (อาคารเดิม) บ้านค้อใต้ ม. ๑	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๗	๗ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า - ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแคว ม.๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านนาสมบูรณ์ ม. ๘	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๗	๑๔ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓.ปรับปรุงหอประชุม อบต.ค้อใต้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๗ มิ.ย. ๖๗	๔ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔.ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปู่ตา-ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค ม.๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านนาสมบุญ ม.๘	๑๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๖ ก.พ. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.เครื่องอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	๒๒๗,๔๐๐.๐๐	๒๒๖,๒๐๐.๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๗	๘ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๑๙ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.เครื่องเชื่อมรูป	๙,๙๕๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๗	๒๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ย. ๖๖	๒๐ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑.กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๗๕.๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๓,๘๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๒๗ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองโซ้ย บ้านหนองโซ้ย ม. ๖	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗	๒ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	๑๖ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ ๙	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๖ ก.พ. ๖๗	๕ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคสอง ม. ๑๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๘ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๗.ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบ หมู่บ้าน บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๙ ก.พ. ๖๗	๘ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘.ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบ ลำห้วยตาซุย บ้านท่าวัด ม. ๗	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๙ ก.พ. ๖๗	๘ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หนองแค บ้านหนองแค ม.๒	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ส.ค. ๖๗	๒๑ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังฮู (ทางไปนาฟี่อากาศ) บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ๖๗	๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หนองบองใหญ่ บ้านขาม ม. ๓	๓๔๒,๒๐๐.๐๐	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๐ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒.ก่อสร้างถนน คสล. สายสระ แดง-วังบกตุ้ บ้านชุมพล ม.๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔ พ.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยบวกลือ บ้านชุมพล ม.๔	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๗	๒๒ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔.ก่อสร้างถนน คสล. สายขอย คำเจริญ ๒ บ้านคำเจริญ ม. ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕.ก่อสร้างถนน คสล. สายขอย คำเจริญ ๑๑ บ้านคำเจริญ ม.๕	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๐ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หมู่บ้าน บ้านหนองไข่ม ม.๖	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๕ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗.ก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองไข่ม - ชุมพล บ้านท่าวัด ม.๗	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ค. ๖๗	๕ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยริมตง (ถนนเชื่อม ระหว่างโนนสะอาด - ชุมพล) บ้านหนองแคสอง ม.๑๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๗	๒๒ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๙.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง แคสอง – วัดโนนวิเวก บ้านหนอง แคสอง ม. ๑๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๗	๒๒ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐.ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กเอนก ประสงค์ บ้านค้อใต้ ม.๑	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๔ มิ.ย. ๖๗	๑๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ฝापิด สายกลางบ้าน บ้านขาม ม.๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒.วางท่อระบายน้ำ สายบ้าน ขาม - ลำห้วยตาซุยตอนกลาง บ้านขาม ม.๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๗	๗ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงดวงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแค ม.๒	๑๕๓,๘๐๐.๐๐	๑๕๓,๘๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๖ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงดวงอาทิตย์ สายป่าช้าบ้าน ขาม – โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขต วิทยาการ) บ้านขาม ม.๓	๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๖ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงดวงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ ม.๕	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๖ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงดวงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าวัด ม.๗	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๗	๑๖ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงดวงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ม.๘	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๘.ก่อสร้างอาคารสูบน้ำประปาหมู่บ้านและปรับปรุงระบบสูบน้ำเดิม บ้านค้อใต้ ม.๑	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๘	๑๕ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
๕๙.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองไช่ย ม.๖	๒,๗๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ ธ.ค. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
๖๐.ขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านขามพัฒนา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ บ้านขามพัฒนา ม. ๙	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๓ ส.ค. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑.ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอยแสนสุข บ้านขามพัฒนา ม.๙	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๓ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒.ซ่อมแซมถนน คสล. (สี่แยกคุ้มแสงตะวัน) บ้านขามพัฒนา ม.๙	๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐.๐๐	๓ ส.ค. ๖๗	๓๑ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓.ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบัวยุกุดนางอำ บ้านหนองแค ม. ๒	๔๐,๗๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๗	๘ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวัด - วัดป่าแก้ว บ้านท่าวัด ม.๗	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๗	๘ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕.ปรับปรุงระบบประปาภูเขาสายบ้านขาม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ บ้านขาม ม.๓	๙๖,๙๐๐.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระแดง บ้านชุมพล ม.๔	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๒๗ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗.ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านขามพัฒนา ม.๙	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ๖๗	๔ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๘.ปรับปรุงต่ายสนามฟุตบอล บ้านขาม ม.๓	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ๖๗	๔ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซอยทุ่งพัฒนา บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลค้อใต้	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๑๘ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐.ตู้เหล็ก ๔ ลั่นชัก	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑.ตูบ้านเลื่อน ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒.โต๊ะพับอเนกประสงค์	๓๐,๔๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓.พัดลมอุตสาหกรรม	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๘ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕.เก้าอี้สำนักงาน	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๘ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗ ก.ย. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๗ ก.ย. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘.เครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง(ระบบ Inverter)	๑๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๕๐,๘๐๐.๐๐	๗ ก.ย. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๗๘ โครงการ	๑๘,๘๕๓,๙๘๐.๐๐	๑๘,๕๔๓,๙๑๖.๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ฝึกอบรมทักษะทางอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๒.๐๐	มี.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๒.๐๐			

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.สักการะหลวงพ่อดำดำ งามล้ำประเพณีชมของดีเมืองสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๗	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาห์วัน วิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มิ.ย. ๖๗	๓ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๗	๑๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.วันปืยมหาราช	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๖ โครงการ	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐			

ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น