

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑. เพศศึกษาแก้ปัญหาท้องก่อนวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๓.๐๐	๓๗.๐๐	√			๘ ส.ค. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลค้อใต้	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
๓. ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๒๙ ส.ค. ๖๖ - ๒๘ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๔ มี.ค. ๖๖ - ๑๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕. พัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลค้อใต้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๕.๐๐	๗,๘๑๕.๐๐	√			๑๙ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๖. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๖,๘๐๐.๐๐	๔๐,๗๔๕.๐๐	๑๖,๐๕๕.๐๐	√			๑๗ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๗. จัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๘๔.๐๐	๙,๙๑๖.๐๐	√			๑๕ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๘. การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๔๑.๐๐	๑๕๗,๙๕๙.๐๐	√			๑๒ - ๑๓ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๙. ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	สำนักปลัด	
๑๐. แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑๑,๒๓๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	√			มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑. จัดงานวิชาการปฐมวัย นิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การศึกษาและพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๓๕.๐๐	๑๐,๖๖๕.๐๐	√			๒๓ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งและ พัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๕.๐๐	๗,๘๑๕.๐๐	√			๑๙ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๓. โครงการ อบต.สัญจรออก สำรวจการยื่นยัน/แสดงตัวตน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	√			ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔. กีฬาสปีพธมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๕ ธ.ค. ๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล ค้อใต้	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๖ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๖. สร้างเสริมความเข้มแข็งและ พัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	๓๓,๐๒๐.๐๐	๓๓,๐๒๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๙ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗.อาหารกลางวัน	๒,๐๕๒,๕๐๐.๐๐	๒,๐๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๘.กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็กและสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	√			๒๕ พ.ย. ๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๙.วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม))	๑,๐๙๙,๘๙๘.๐๐	๑,๐๔๐,๓๗๖.๓๑	๕๙,๕๒๑.๖๙	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๐.สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๘,๐๐๐.๐๐	๕,๑๖๓.๐๐	๒,๘๓๗.๐๐	√			มี.ค.-เม.ย., มิ.ย.-ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๑.โครงการรณรงค์ด้านภัย ยามยาก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			ม.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒๒.วันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๑๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	√			๑๔ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๓.ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	√			๑๔-๒๗ ก.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒๔.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๑๕,๑๐๓.๐๐	๙๖๐,๓๐๖.๐๐	๕๔,๗๙๗.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม ๒๔ โครงการ	๕,๒๔๘,๒๒๑.๐๐	๔,๘๗๙,๒๙๓.๓๑	๓๖๘,๙๒๗.๖๙						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำ ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย. ๖๖	กองคลัง	
๒.อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/คลองสอยน้ำใส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๔.๐๐	๒๖,๓๒๖.๐๐	√			๑๕ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓.อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	√			๑๘ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔.รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๔๔,๐๕๕.๐๐	๑๔๔,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	√			๑-๑๔ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๕.ดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	√			๒๒ ก.พ. -๑๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖.ผลิตปุ๋ยจากขยะด้วยไส้เดือนดิน	๑๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๘.บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ภัยตำบลค้อใต้)	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๗๖๐.๐๐	๑๑๐,๒๔๐.๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๙.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			ต.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
๑๐.พัฒนาความรู้และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	√			๒๒ ก.พ. -๑๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อำนวยความสะดวกร่วมงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๑๒.เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาล (ปี ใหม่,สงกรานต์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๑๑.๐๐	๑๑,๓๘๙.๐๐	√			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๓ ม.ค.๖๖ และ ๑๒ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๓.อบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๐๒.๐๐	๔,๗๙๘.๐๐	√			๑๕ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๑๔.ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๔๖,๕๐๐.๐๐	๘,๗๓๕.๐๐	๓๗,๗๖๕.๐๐	√			๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑๒,๗๓๔.๐๐	๑๑,๖๔๑.๐๐	๑,๐๙๓.๐๐	√			๑๗ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๖.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายคำเจริญ - วัดถ้ำภูมิตล บ้าน คำเจริญ ม.๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๘๗๘.๖๔	๒,๑๒๑.๓๖	√			๖ ก.ย. ๖๖ - ๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๗.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในเขต อบต. ค้อใต้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๙ มี.ย. ๖๖ - ๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘.ปรับปรุงระบบกระจายข่าว หมู่บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๒ มี.ค. ๖๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง รอบหมู่บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ – ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐.ก่อสร้างถนนลูกรังสายคำปลา กั้ง บ้านชุมพล ม.๔	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ – ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑.ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง แคสอง - โนนสะอาด บ้านหนอง แคสอง ม.๑๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	√			๓ พ.ค. ๖๖ - ๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒.ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบ หมู่บ้าน บ้านหนองไช่ ม.๖	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ – ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๓.ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย ตาชุยจุดวังเดือนห้า บ้านหนอง ไช่ ม.๖	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ – ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔.ก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง รอบบ้านท่าวัด (ทางไปนา ผอ. สุครีพ)	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ – ๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๕.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังฮู (ทางไปทุ่งนาพื้อากาศ) บ้านขาม ม.๓	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๔ พ.ค. ๖๖ – ๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๖.ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หนองบะกลาง บ้านค้อไต้ ม.๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๔ พ.ค. ๖๖ – ๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๗.ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าวัด- ชุมพล (กศน.) บ้านท่าวัด ม.๗	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๔ มี.ค. ๖๖ - ๑๒ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘.ก่อสร้างถนน คสล. สายตอนปู่ ตา-ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค ม.๒	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๑ มี.ค. ๖๖ - ๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๙.ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า- ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค ม.๒	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๑ มี.ค. ๖๖ - ๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๐.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสน สุข(วังวิน) บ้านขาม ม. ๓	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	√			๔ พ.ค. ๖๖ - ๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๑.ขยายเขตระบบน้ำประปา บ้านขามพัฒนา ม.๙ สายขาม พัฒนา -หนองหลวง	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๕ เม.ย. ๖๖ - ๑๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๒.ซ่อมแซมถนนลูกรังเดิม สาย ทางน้อย บ้านขามพัฒนา ม.๙	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	√			๓ มี.ค. ๖๖ - ๑พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓.ก่อสร้างถนน ลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสายกลางบ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	√			๑ เม.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๔.ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม พัฒนา หมู่ที่ ๙ (ซอยสุขสบาย)	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	√			๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๕.ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापิดบ้านนาสมบูรณ์ (บริเวณ ถนนรอบโรงเรียนกุดจิกนา สมบูรณ์) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	√			๑๗ มี.ย. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖.ก่อสร้างถนน คสล.(สายเชื่อมระหว่างตำบล บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ตำบลบงเหนือ) บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๔ มี.ค. ๖๖ – ๑๒ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านค้อใต้ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๒๓ ก.ย. ๖๖ – ๒๑ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองแค บ้านหนองแค หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๒๓ ก.ย. ๖๖ – ๒๑ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๙.โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน บ้านขามหมู่ที่ ๓	๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๓๖๖.๑๒	๑๒๖,๖๓๓.๘๘	√			๓ ส.ค. ๖๖ – ๒ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระแดง-วังบัวตู่ บ้านชุมพลหมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	√			๒๕ ก.ค. ๖๖ – ๒๒ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๕๖-๐๐๓ สายบ้านขามพัฒนา-คำเจริญ หมู่ที่ ๕	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	√			๑๖ พ.ค. ๖๖ – ๑๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	√			๒๖ ก.ค. ๖๖ – ๒๔ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง รอบหมู่บ้านคำเจริญ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	√			๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดมงคลไชยธาราม-วัดโนน วิเวก บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๒ ก.ย. ๖๖ - ๑๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	√			๒๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๖.โครงการกำจัดวัชพืชห้วยตา ชูย ตอนกลาง บ้านท่าวัดหมู่ที่ ๗	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ ก.ค. ๖๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านชุมพล-หนอง ไช้ บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๗ ต.ค. ๖๖ - ๖ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าแก้ว-ท่าวัด บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	√			๑๙ มิ.ย. ๖๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๙.โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	√			๒๕ พ.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางน้อย บ้านขามพัฒนา ม. ๙	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิดขอยเจริญสุข บ้านขามพัฒนา ม.๙	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๑ ส.ค. ๖๖ – ๑๐ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๒.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้าตลาดบ้านขามพัฒนา ม.๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			๕ ก.ค. ๖๖ - ๑๙ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแคสอง-โนนสะอาด บ้านหนองแคสอง หมู่ที่ ๑๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	√			๒๖ ก.ค. ๖๖ - ๒๔ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยริมตง (เชื่อมระหว่างโนนสะอาด-ชุมพล) บ้านหนองแคสอง หมู่ที่ ๑๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	√			๑๘ ส.ค. ๖๖ - ๙ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาสมบูรณ์-คอนปาก้าว บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	๒,๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	√			๒๘ มี.ย. ๖๖ - ๒๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๖.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจร ASPKALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๕๖-๐๐๓ สายบ้านขามพัฒนา-คำเจริญ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕	๗,๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๗,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	√			๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๗ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
รวม ๕๖ โครงการ	๒๑,๓๕๕,๒๘๙.๐๐	๑๙,๕๗๒,๘๗๒.๗๖	๑,๗๘๒,๔๑๖.๒๔						

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑.ฝึกอบรมทักษะทางอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๒๑๐.๐๐	๕๑,๗๙๐.๐๐	√			๒๕ พ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๒๑๐.๐๐	๕๑,๗๙๐.๐๐						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาท่องเที่ยว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑.สักการะหลวงพ่อดำ งามล้ำประเพณีชมของดีเมืองสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๒๐ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๒.สืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	√			๑๑ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๓.อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๔.กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๓ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๕.วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๑๓ ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๖.วันปืยมหาราช	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			๒๓ ต.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม ๔ โครงการ	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐						

ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น