



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการสำหรับเด็กใน ศพด.ในตำบลค้อใต้ และเขตตำบลใกล้เคียง จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์/ค่าเครื่องแบบ/ค่าพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง	๗๙,๖๐๕	เม.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว	๑๕๕,๗๘๘	เม.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กภายใน ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	๖๙๖,๗๘๐	ธ.ค. ๖๗, มี.ค. ๖๘, มี.ย. ๖๘, ส.ค. ๖๘	-	√	-	๓๕๔,๒๔๐.๐๐
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	-	-	√	๘๒,๑๐๐.๐๐
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตำบลค้อใต้ สนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนภายในตำบลค้อใต้ จำนวน ๕ แห่ง	๒,๐๐๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗, มี.ค. ๖๘, มี.ย. ๖๘, ส.ค. ๖๘	-	√	-	๙๗๙,๖๐๐.๐๐
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในตำบลค้อใต้ จำนวน ๕ แห่ง และ ศพด. ในสังกัด อบต.ค้อใต้ จำนวน ๓ แห่ง	๙๒๗,๔๘๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	๓๐,๘๙๔.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง และการแข่งขันกีฬาสี ศพด.ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗, มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๘๓,๒๖๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล ตำบลค้อใต้ จัดอบรมผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ตำบลค้อใต้ ให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	๑๐,๔๒๕	ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๐,๓๓๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการรวมน้ำใจด้านภัยยามยาก อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อสนับสนุนกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามยากของกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการเยี่ยมบ้านสร้างความรักความเท่าเทียมให้ผู้พิการตำบลค้อใต้ จัดกิจกรรมสัญจรเยี่ยมบ้านผู้พิการภายในพื้นที่ตำบลค้อใต้อย่างครบถ้วน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดอบรม ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีความเข้าใจ หลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้แข็งแรง ยิ่งขึ้น ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๘๐๐	๔-๕ มี.ค. ๖๘	-	-	√	๕๕,๖๗๕.๐๐
๒	รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ภายในพื้นที่ตำบลค้อใต้	๑๗,๗๗๕	๒๒ พ.ย. ๖๗	-	-	√	๑๗,๗๗๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก และเยาวชน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ -ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จัด กิจกรรมขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-พ.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลค้อ ใต้ ปีละ ๒ ครั้ง	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘- มี.ย. ๖๘	-	√	-	๓,๓๖๖.๐๐
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดกิจกรรม ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๕,๐๐๐	มี.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดอบรม เยาวชนตำบลค้อใต้ ได้รับการฝึกอบรม และผ่าน การฝึกอบรมครบตามเป้าหมาย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๔,๓๒๕	๔ ก.พ. ๖๘	-	-	✓	๑๔,๐๘๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔ ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน จำนวน ๒๐ ป้าย	๙๔,๙๙๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ บ้านคำ เจริญ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร	๒๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมทุ่ง (ทาง ไปนา นายสุณี ศรีจันทร์) บ้านหนองแคสอง ม.๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐.๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๙ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขามพัฒนา - หนองโคกกลาง บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๗ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา-ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า - ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาเซลล์ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๐๐ วัตต์ โคมไฟถนนLED HIPOWER ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๐ ชุด	๒๕๔,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแคสอง ม. ๑๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาเซลล์ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โคมไฟถนน LED HIPOWER ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๔ ชุด	๙๙,๕๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้าน ขาม - บ้านหนองแค บ้านขาม ม.๓ ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โคมไฟถนน LED HIPOWER ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ตามแบบรูป รายการ จำนวน ๑๐ ชุด	๒๕๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาเซลล์ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โคมไฟถนน LED HIPOWER ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๗ ชุด	๔๒๙,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๑๒	ซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยดินลูกรัง ซอยรังสรรค์ พัฒนา บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ลงดินลูกรังขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๑๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านชุมพล หมู่ที่ ๔ ปรับปรุงศาลาประชาคมขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม เปลี่ยนวัสดุคานหลังคาใหม่ และทาสีกันสนิม	๓๘๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๑๔	ปรับปรุงห้องสูง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ (๑) ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ใบ (๒) งานรื้อพื้นและถัง น้ำเดิม จำนวน ๑ งาน (๓) งานราวเหล็ก รอบถัง จำนวน ๑ งาน	๑๑๙,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	-	-	√	๑๑๔,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	ปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใต้ (๑) งานปูพื้นกระเบื้อง พร้อมยาแนวปูทราย จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร (๒)งานปรับระดับพื้น เดิม จำนวน ๑ งาน (๓) งานติดตั้งฉากเวที จำนวน ๑ งาน	๒๓๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	√	๒๓๓,๐๐๐.๐๐
๑๖	ย้ายแนวสายไฟใหม่ รอบที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลค้อใต้ งานย้ายแนวสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน	๔๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายรอบหมู่บ้าน บ้านท่า วัด ม. ๗ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดน ดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดยปักเสาแรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๕ ต้น ตามแบบมาตรฐานการ ไฟฟ้ากำหนด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านคำเจริญ-ขาม พัฒนา บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดย ปักเสาแรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๕ ต้น ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายท่าวัด-หนองไช้ บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๗ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดยปักเสาแรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๑๔ ต้น ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	๑๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๔	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายลำห้วยตาซุยตอนล่าง บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดยปักเสาแรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๒๓ ต้น เสาแรงสูง ๑๒ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๑ ต้น และหม้อแปลง ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๕	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายวัดมงคลไชยาราม-วัดโนนวิเวก บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดยปักเสาแรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๓ ต้น ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายเรียบหนองไช้ บ้านหนองไช้ หมู่ที่ ๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำโดยปักเสา แรงต่ำ ๘ เมตร พร้อมสายพาด จำนวน ๔ ต้น ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขอยโชคอุดม บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๓๔ x ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๓๒๐ เมตร บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ บ่อ	๔๔๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป โดมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๖๐x๕๘ เซนติเมตร ยาว ๙๙ เมตร พร้อมบ่อบัก จำนวน ๒ บ่อ	๓๔๑,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๙	ดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดขยะอันตราย	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	-	-	√	๒๐,๒๐๑.๐๐
๑๐	รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รณรงค์ลดขยะต้นทาง การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-พ.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ขยายฝายน้ำล้นประชาอาสา บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑ ขยายฝายหน้ากว้าง ๑๒ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ งาน	๓๙๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๒	ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และ สถานศึกษา	๕๕,๑๔๕.๐๐	มี.ค. ๖๘	-	-	√	๕๕,๑๔๕.๐๐
๒	ส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของบุคลากร อบต.ค้อใต้ จัดกิจกรรมประกาศ นโยบายในการป้องกันการทุจริตและการฝึกอบรมให้ ความรู้	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ -พ.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน การรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	-	-	√	๒๘,๖๗๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๕ แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตั้งด้านชุมชน จำนวน ๒ จุด ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและ ช่วงเทศกาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดการสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๓๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ , เม.ย. ๖๘	-	√	-	๑๐,๒๕๘.๐๐
๒	ฝึกทบทวน อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. ในพื้นที่ตำบลค้อ ใต้	๑๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๓๖,๑๖๔	เม.ย. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๕ แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน อบต.สว่างแดนดิน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสว่างแดนดิน	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	-	-	√	๑๕,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำ ปรับ ข้อมูลแผนที่ภาษี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘, พ.ค. ๖๘	-	√	-	๑,๔๒๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๗ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอำนวยความสะดวกร่วมงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลค้อใต้ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตามที่ต้องการและที่สนใจเพิ่มศักยภาพเพื่อนำมาประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	√	-	๓๐,๒๔๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จัดงานประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒	สักการะหลวงพ่อดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	-	-	√	๕๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการ “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ผู้บริหาร สอบต พนักงานส่วนตำบลนำพวงมาลาถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑,๐๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๗	-	-	√	๑,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันปียมหาราช ผู้บริหาร สอบต พนักงานส่วน ตำบลนำพวงมาลาถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑,๐๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	-	-	√	๑,๐๐๐.๐๐
๓	การจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	-	-	√	๔๐,๐๐๐.๐๐