



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ	จัดกิจกรรมวิชาการสำหรับเด็กใน ศพด.ในตำบลค้อใต้และเขตตำบลใกล้เคียง จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง	สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์/ค่าเครื่องแบบ/ค่าพัฒนาผู้เรียน ศพด.ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง	๗๘,๐๑๙	เม.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว	๑๖๗,๐๗๖	เม.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา-(อาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กภายใน ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	๘๐๒,๖๒๐	ธ.ค. ๖๖, มี.ค. ๖๗, มี.ย. ๖๗, ส.ค. ๖๗	-	√	-	๔๐๒,๙๔๘	
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	√	-	-	๕๔,๖๑๒	โอนเพิ่ม
๖	โครงการอาหารกลางวัน	สนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนภายในตำบลค้อใต้ จำนวน ๕ แห่ง	๒,๐๓๖,๒๐๐	ธ.ค. ๖๖, มี.ค. ๖๗, มี.ย. ๖๗, ส.ค. ๖๗	-	√	-	๑,๐๓๓,๕๕๐	
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในตำบลค้อใต้ จำนวน ๕ แห่ง และ ศพด. ในสังกัด อบต.ค้อใต้ จำนวน ๓ แห่ง	๑,๐๐๓,๖๓๘	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๔๐๔,๗๙๕.๖๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง และการแข่งขันกีฬาสี่ ศพด.ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖, เม.ย. ๖๗	-	√	-	๑๔,๙๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	จัดอบรมผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ตำบลคือใต้ ให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหลักการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๐,๓๓๐	พ.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๓	โครงการรณมน้ำใจด้านภัยยามยาก	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อสนับสนุนกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามยากของกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	√	-	-	๑๕,๐๐๐	
๔	โครงการเยี่ยมบ้านสร้างความรักความเท่าเทียมให้ผู้พิการตำบลคือใต้	จัดกิจกรรมสัญจรเยี่ยมบ้านผู้พิการภายในพื้นที่ตำบลคือใต้อย่างครบถ้วน ปีละ ๑ ครั้ง	๓๑,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาท ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ภายในพื้นที่ตำบลค้อใต้	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	√	-	-	๙,๙๕๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีความเข้าใจหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	√	-	-	๕๓,๖๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. -ก.ย.	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	เม.ย. -พ.ค.	-	-	√	๐.๐๐	
๓	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลค้อใต้	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลค้อใต้	๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	-	√	-	๓,๐๖๓	
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐	เม.ย. -ก.ย.	-	-	√	๐.๐๐	
๕	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรมเยาวชนตำบลค้อใต้ ได้รับการฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมครบตามเป้าหมาย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๔,๒๓๐	ก.พ. ๖๖	√	-	-	๑๒,๔๓๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในต.ค้อใต้ ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ถูกต้องทุกเดือน	๙,๘๔๗,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๔,๖๑๙,๕๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในต.ค้อใต้ ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ถูกต้องทุกเดือน	๒,๐๘๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๙๗๑,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในต.ค้อใต้ ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบถ้วนถูกต้องทุกเดือน	๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๓๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตอนปู่ตา-ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ หรือ มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√	-	-	๒๔๗,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่า ข้า-ห้วยกุดนางอำ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ หรือ มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√	-	-	๒๔๗,๐๐๐	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รอบหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โคมไฟถนน LED HIPOWER ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๒๐ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสงคราม บ้านค้อใต้ ม.๑	ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบ่อทับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑	เปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน และทำความสะอาดอาคารน้ำประปา จำนวน ๑ งาน	๑๒๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงศาลาประชาคม โดยการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม เปลี่ยนวัสดุหลังคาใหม่ พร้อมงานปรับปรุงห้องน้ำเดิมและทาสี	๑๓๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๑๓๔,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕	(๑) ก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขา ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๕ ท่อน (๒) ก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขา ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔๗ ท่อน (๓) ก่อสร้างระบบน้ำประปาภูเขา ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ ท่อน (๔) งานจุดเชื่อมท่อประปาภูเขาเดิม จำนวน ๑ งาน (๕) งานที่ครอบคลุมประตุน้ำ ๔ จุด	๔๗๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	√	-	-	๔๗๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (อาคารเดิม) บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม (อาคารเดิม) โดยการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิมเปลี่ยนวัสดุหลังคาใหม่ พร้อมงานผนังก่อพร้อมฉาบ งานพื้นกระเบื้อง และทาสี	๑๓๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๑,๙๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	√	-	๑,๖๑๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้	ปรับปรุงหอประชุม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√	-	-	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	งานวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน	๑๑๓,๓๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	√	-	-	๑๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	√	-	-	๑๘,๗๘๐	
๓	โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รณรงค์ลดขยะต้นทาง การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล	๒๕,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๔	โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะด้วยไส้เดือนดิน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด	๑๙๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	ตั้งด่านชุมชน จำนวน ๒ จุด ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ ,เม.ย. ๖๗	-	√	-	๘,๙๙๖	
๓	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๔	กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ปีละ ๑ ครั้ง	๒๑,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	√	-	-	๑๙,๙๗๕	
๕	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณ อบต.สว่างแดนดิน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสว่างแดนดิน	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	√	-	-	๑๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.สำเ็จร/สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จัดกิจกรรม อบต.สำเ็จรพบประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	√	-	-	๒๖,๔๑๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และสถานศึกษา	๔๗,๖๓๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.ค้อใต้	จัดกิจกรรมประกาศนโยบายในการป้องกันการทุจริตและการฝึกอบรมให้ความรู้	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๖ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำ ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำปรับข้อมูลแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๘ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อำนวยความสะดวก ร่วมงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบลค้อใต้	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตามที่ต้องการและที่สนใจเพิ่มศักยภาพเพื่อนำมาประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	จัดงานประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีห่อเทียนเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	-	-	√	๐.๐๐	
๒	กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา	อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.คำสะอาด	๑๐,๐๐๐		-	-	√	๐.๐๐	
๓	สักการะหลวงพ่อองค์ดำงามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	√	-	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	ผู้บริหาร สอบต พนักงานส่วนตำบลนำพวงมาลาถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑,๐๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๖	√	-	-	๑,๐๐๐	
๒	โครงการวันปิยมหาราช	ผู้บริหาร สอบต พนักงานส่วนตำบลนำพวงมาลาถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑,๐๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๖	√	-	-	๑,๐๐๐	
๓	การจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	√	-	-	๓๕,๐๐๐	